



Création  
17.08.11

Version  
07.10.2022

### Chauffage à distance (CAD)

### Check-list de contrôle des exigences

La présente liste de contrôle est à remplir par l'installateur. Elle permet à GESA de vérifier que l'installation est prête et conforme pour être mise en service.

Points à respecter	OK	Remarques
<b>Les prescriptions techniques de raccordement sont globalement respectées</b>	<input type="checkbox"/>	
Le schéma de principe de l'installation secondaire a été transmis à GESA	<input type="checkbox"/>	
Le matériel installé côté secondaire correspond au chapitre 3.9, 3.10 ou 3.11 des prescriptions techniques de raccordement)	<input type="checkbox"/>	
Le dimensionnement général permet de satisfaire les températures de retour minimum imposées (cf. chapitre 3.5 des prescriptions techniques de raccordement)	<input type="checkbox"/>	
Le volume du chauffe-eau est dimensionné de façon à accepter au maximum une charge durant la journée et une charge durant la nuit	<input type="checkbox"/>	
La surface d'échange du chauffe-eau correspond au minimum à 0.4m <sup>2</sup> /kW du registre ECS (cf. chapitre 3.8 des prescriptions techniques de raccordement)	<input type="checkbox"/>	
Un rinçage méticuleux de l'installation secondaire en bypass de l'échangeur aura été réalisé avant la mise en service	<input type="checkbox"/>	
L'eau de remplissage secondaire respectera les exigences de la directive SICC BT 102-01	<input type="checkbox"/>	
La sous-station est alimentée en 230V avec interrupteur cadenassable et les périphérique ont tous été raccordés.	<input type="checkbox"/>	

**Date souhaitée pour la mise en service provisoire** ..... à **08h00**

**Date souhaitée pour la mise en service définitive** ..... à **08h00**

Cette mise en service sera effectuée dans un délai de 7 jours ouvrables dès réception de ce document dûment complété et signé.

Par sa signature, l'installateur certifie avoir pris connaissances des **prescriptions techniques de raccordement** ainsi que des **conditions générales** et s'engage à fournir une installation respectant en tous points celles-ci.

Date : .....

Signature et timbre : .....



## Demande de mise en service de la sous-station

Création 17.08.11	Version 07.10.2022	<b>Chauffage à distance (CAD)</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------------------

### A remplir par GESA

Contrôlé le ..... Visa .....

Remarques :  
.....  
.....  
.....